



Rumilly, le 7 juin 2018

Info Travaux

Nota : Les dates indiquées sont des dates prévisionnelles qui pourront être modifiées en fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques.

Ce compte rendu est mis à jour très régulièrement.

Toutes les parties veilleront à communiquer les modifications dès qu'elles en auront connaissance.

Les éléments nouveaux par rapport au compte-rendu précédent ou revêtant une forte importance sont indiqués en gras.

A. OPERATION LE FORUM – MAITRE D'OUVRAGE PRIAMS

Attention : les dates ont été mises à jour selon le compte-rendu de chantier du maître d'œuvre des travaux de VRD de l'opération Priams

- Les travaux de gros œuvre **ont démarré pour une fin prévisionnelle début d'année 2019**

B. TRAVAUX DE RESEAUX – GROUPEMENT COMMUNE / C.3.R.

- Le délai d'exécution des marchés a débuté le 15 décembre 2017 par une période de préparation d'un mois.
- Sur site, les travaux ont débuté le 15 janvier 2018 conformément au planning prévisionnel pour une durée de 6 mois.
- Ces travaux se décomposent en 6 phases selon le planning prévisionnel suivant qui sera mis à jour en fonction de l'avancement du chantier :

Travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Phases 1 à 4 : travaux terminés

Phase 5 : passage de l'église – Place Révérend Simond à compter du 14 mai jusqu'à **début juillet**.

IMPORTANT : La circulation et le stationnement passage de l'église seront impactés pendant toute la durée de cette phase. Notamment le stationnement sera interdit au droit des travaux

Le phasage des travaux se déroulera selon les plans suivants en 4 sous-phases :

Phase 5A : passage de l'église – arrière presbytère : 14 mai au 17 mai - **phase terminée**

Phase 5B : passage de l'église le long de la place Révérend Simond : 22 mai au 8 juin – **phase en cours**

Phase 5C : passage de l'église – tronçon entre le presbytère et la rue de Hauteville
Une attention particulière sera portée pour maintenir au maximum un accès au parking enterré de la copropriété Ste-Agathe.

Dans cette phase on peut distinguer les interventions suivantes plus pénalisantes :

- **13 et 14 juin : condamnation de l'accès au parvis de l'église – l'accès pour les cérémonies ne pourra se faire que par la porte latérale.**

Phase 5D : rue d'Hauteville au droit du passage de l'église : **la route d'Hauteville sera barrée durant 2 interventions :**

- **18-19 juin : sondage et raccordement eau potable**
- **9-12 juillet : route d'Hauteville barrée**

L'accès à la rue Montpelaz devra se faire par la rue Charles de Gaulle.

Une signalétique appropriée sera mise en place pour indiquer l'accès aux commerces place Ste-Agathe et rue Montpelaz.

Phase 6 : rue du Repos : Cette phase sera réalisée en juillet 2018.

Une attention particulière sera portée aux incidences sur la circulation.

Travaux de revêtements et bordures

Les travaux de revêtements et bordures sont organisés de façon à impacter le moins possible la circulation :

- **les travaux d'enrobés définitifs rue Charles de Gaulle seront réalisés pendant les vacances scolaires d'été dans la mesure où le planning des autres travaux le permettra**
- **certains revêtements définitifs pourront être reportés en 2019 à l'issue des travaux d'aménagement du jardin public et de l'extension du collège Démoz**

- La livraison est prévue le 31 juillet 2018.
- Ces travaux vont impacter fortement la circulation sur la rue Charles de Gaulle et l'accès aux parkings. L'utilisation de moyens de locomotion alternatifs à la voiture est souhaitable. Une vigilance vis-à-vis des piétons, notamment des enfants, est fortement recommandée.

C. AMENAGEMENTS DE VOIRIE - PRIAMS

- Démarrage prévu en septembre 2018 par le parvis de l'Eglise. Il est demandé à Priams d'optimiser la durée des travaux pour impacter le moins possible la circulation et le stationnement du centre-ville.
- Une réunion de calage a eu lieu le 23 mai 2018.
- **Un planning réajusté sera transmis mi-juin.**

