



Rumilly, le 24 avril 2018

## Bulletin d'information n°14

Nota : Les dates indiquées sont des dates prévisionnelles qui pourront être modifiées en fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques.

Ce compte rendu est mis à jour très régulièrement.

Toutes les parties veilleront à communiquer les modifications dès qu'elles en auront connaissance.

**Les éléments nouveaux par rapport au compte-rendu précédent ou revêtant une forte importance sont indiqués en gras.**

### A. OPERATION LE FORUM – MAITRE D'OUVRAGE PRIAMS

**Attention : les dates ont été mises à jour selon le compte-rendu de Chantier du maître d'œuvre des travaux de VRD de l'opération Priams**

- Les travaux de terrassement ont débuté conformément au planning initial dès le 8 janvier 2018 sur le site de l'ancien bâtiment C (côté rue de l'Annexion).  
Ces travaux de terrassement sont également menés suivant un phasage qui permettra de caler leur avancement sur celui des opérations de démolition qui les précèdent.  
Les terrassements se termineront sur le site de l'ancien bâtiment A.  
La fin prévisionnelle des travaux de terrassement est programmée au 27 avril 2018
- Les travaux spéciaux (battage et fonçage), initialement programmés du 22 janvier au 1<sup>er</sup> avril 2018, débuteront début février avec une fin prévue le 27 avril.
- Les travaux de gros œuvre débuteront par l'installation de la première grue (côté rue Annexion) prévue le 26 et 27 mars 2018 décalée aux 3 et 4 avril.  
L'installation s'est faite conformément au planning
- La seconde grue (côté rue Charles de Gaulle) est prévue à ce jour les 3 et 4 mai.
- Pendant toute la durée des travaux de démolition – terrassement, à savoir du 15 janvier à au 4 mai inclus. La rue du Repos sera fermée à la circulation, sauf engins de chantier. Cela va impacter l'accès à l'église, ainsi que le fonctionnement du secteur. Des plans de circulation pour les véhicules et les piétons ont été mis en ligne sur le site internet de la mairie. Elle sera rouverte à la circulation à compter du 5 mai, au moins dans le sens rentrant au centre-ville.

## **B. TRAVAUX DE RESEAUX – GROUPEMENT COMMUNE / C.3.R.**

- Le délai d'exécution des marchés a débuté le 15 décembre 2017 par une période de préparation d'un mois.
- Sur site, les travaux ont débuté le 15 janvier 2018 conformément au planning prévisionnel pour une durée de 6 mois.
- Ces travaux se décomposent en 6 phases selon le planning prévisionnel suivant qui sera mis à jour en fonction de l'avancement du chantier

- Phase 4 : tronçon Rue Charles de Gaulle entre la rue des écoles et la rue Montpelaz : 3 avril au **27 avril**.

Le parking du Révérend Simond sera réouvert en quasi intégralité comme pour la phase 3. Contrairement à ce qui était prévu initialement, le parking de la trésorerie restera fermé, seul l'accès aux riverains est autorisé avec entrée/sortie par le parking de la trésorerie et la rue Charles de Gaulle.

**Le bon déroulement du chantier permet de rouvrir à la circulation la rue Charles de Gaulle dès le 27 avril au soir.**

**Entre le 2 et le 4 mai seront réalisés quelques travaux de finition ponctuels**

- Phase 5 : passage de l'église – Place Révérend Simond à compter du 14 mai jusqu'à fin juin.

Un travail précis de phasage est en cours pour permettre d'évaluer l'impact sur les accès des riverains et de l'église Ste-Agathe, ainsi que la rue d'Hauteville. Un déplacement des cérémonies est à envisager lors de l'intervention entre le presbytère et l'église.

- Phase 6 : rue du Repos : Cette phase sera réalisée en avril pour bénéficier de la fermeture de la rue du Repos.

**Contrairement à ce qui était envisagé, l'entreprise ne pourra terminer les travaux d'ici la fin du mois d'avril.**

Les travaux de revêtements et bordures sont organisés de façon à impacter le moins possible la circulation :

- **les reprises de bordures devant la maternelle du Centre ont été réalisées pendant les vacances de printemps,**
- les travaux d'enrobés définitifs seront réalisés pendant les vacances scolaires d'été dans la mesure où la rue du Repos sera réouverte à la circulation.

- La livraison est prévue le 31 juillet 2018.
- Ces travaux vont impacter fortement la circulation sur la rue Charles de Gaulle et l'accès aux parkings. L'utilisation de moyens de locomotion alternatifs à la voiture est souhaitable. Une vigilance vis-à-vis des piétons, notamment des enfants, est fortement recommandée.

## **C. AMENAGEMENTS DE VOIRIE - PRIAMS**

- **Démarrage prévu en septembre 2018 par le parvis de l'Eglise. Il est demandé à Priams d'optimiser la durée des travaux pour impacter le moins possible la circulation et le stationnement du centre-ville.**
- **Une réunion de calage sera programmée avant l'été**

