



Rumilly, le 9 juillet 2018

Info Travaux

Nota : Les dates indiquées sont des dates prévisionnelles qui pourront être modifiées en fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques.

Ce compte rendu est mis à jour très régulièrement.

Toutes les parties veilleront à communiquer les modifications dès qu'elles en auront connaissance.

Les éléments nouveaux par rapport au compte-rendu précédent ou revêtant une forte importance sont indiqués en gras.

A. OPERATION LE FORUM – MAITRE D'OUVRAGE PRIAMS

Attention : les dates ont été mises à jour selon le compte-rendu de chantier du maître d'œuvre des travaux de VRD de l'opération Priams

- Les travaux de gros œuvre ont démarré pour une fin prévisionnelle début d'année 2019

B. TRAVAUX DE RESEAUX – GROUPEMENT COMMUNE / C.3.R.

- Le délai d'exécution des marchés a débuté le 15 décembre 2017 par une période de préparation d'un mois.
- Sur site, les travaux ont débuté le 15 janvier 2018 conformément au planning prévisionnel pour une durée de 6 mois.
- Ces travaux se décomposent en 6 phases selon le planning prévisionnel suivant qui sera mis à jour en fonction de l'avancement du chantier :

Travaux de Voiries et Réseaux Divers (VRD)

Phase 5 : passage de l'Eglise. **Les travaux de réseaux humides sont terminés. Reste à faire le raccordement du réseau électrique le 25 juillet. La fosse au droit du raccordement sera rebouchée après cette date.**

Phase 6 : rue du Repos : Cette phase sera réalisée **du 9 juillet au 31 juillet.**

Une attention particulière sera portée aux incidences sur la circulation et aux panneaux de signalisation.

La rue du Repos sera barrée, sauf véhicules de chantier et de livraison avec gros camions.

Pour faciliter l'accès du centre-ville aux camions de livraison, les places de stationnement situées en face de la fontaine sous l'église seront neutralisées.

Travaux de revêtements et bordures

Les travaux de revêtements et bordures sont organisés de façon à impacter le moins possible la circulation :

- les travaux de **bordures et enrobés** définitifs seront réalisés pendant les vacances scolaires d'été :

Passage de l'église : du 9 au 13 juillet (durée prévisionnelle 2 jours)

Rue Charles de Gaulle entre la place du révérend Simond et la rue

Montpelaz : du 16 au 31 juillet

Ce tronçon de rue sera fermé pendant cette période.

A noter : du 16 au 23 juillet, des travaux de raccordement gaz seront effectués sur la rue Charles de Gaulle entre la rue du Repos et l'extrémité du parking place du révérend Simond.

- les travaux de revêtements et bordures définitifs rue Charles de Gaulle entre la place Croisollet et l'entrée de la maternelle du Centre seront reportés en **2019** à l'issue des travaux d'aménagement du jardin public et de l'extension du collège Démoz et coordonnés avec les travaux sous maîtrise d'ouvrage Priam's.

- Ces travaux vont impacter fortement la circulation sur la rue Charles de Gaulle et l'accès aux parkings. L'utilisation de moyens de locomotion alternatifs à la voiture est souhaitable. Une vigilance vis-à-vis des piétons, notamment des enfants, est fortement recommandée.

C. AMENAGEMENTS DE VOIRIE - PRIAMS

- Démarrage prévu en septembre 2018 par le parvis de l'Eglise. Il est demandé à Priams d'optimiser la durée des travaux pour impacter le moins possible la circulation et le stationnement du centre-ville.
- Une réunion de calage a eu lieu le 23 mai 2018
- **Un planning réajusté nous a été transmis le 28 juin : il concerne la première phase des travaux : parvis de l'Eglise, place du Révérend Simond et jardin de la Cure : ces travaux débuteront le 3 septembre pour une durée prévisionnelle de 9 semaines (fin prévue le 2 novembre 2018)**
- **Les autres travaux s'enchaîneront à compter de janvier 2019.**

