



Rumilly, le 6 août 2018

Info Travaux

Nota : Les dates indiquées sont des dates prévisionnelles qui pourront être modifiées en fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques.

Ce compte rendu est mis à jour très régulièrement.

Toutes les parties veilleront à communiquer les modifications dès qu'elles en auront connaissance.

Les éléments nouveaux par rapport au compte-rendu précédent ou revêtant une forte importance sont indiqués en gras.

A. OPERATION LE FORUM – MAITRE D'OUVRAGE PRIAMS

Attention : les dates ont été mises à jour selon le compte-rendu de chantier du maître d'œuvre des travaux de VRD de l'opération Priams

Les travaux de gros œuvre ont démarré pour une fin prévisionnelle selon le calendrier suivant

- **Bâtiment A (rue de l'Annexion) : mai 2019**
- **Bâtiment B (rue du Repos): mars 2019**
- **Bâtiment C (rue du Repos): décembre 2018**
- **Bâtiment D (rue Charles de Gaulle): décembre 2018**

Les travaux de second œuvre et d'aménagements extérieurs enchaîneront.

B. TRAVAUX DE RESEAUX – GROUPEMENT COMMUNE / C.3.R.

- Le délai d'exécution des marchés a débuté le 15 décembre 2017 par une période de préparation d'un mois.
- Sur site, les travaux ont débuté le 15 janvier 2018 conformément au planning prévisionnel pour une durée de 6 mois.
- Les travaux se décomposent en 6 phases selon le planning prévisionnel suivant qui sera mis à jour en fonction de l'avancement du chantier. **Travaux de Voiries et Réseaux Divers terminés.**

Travaux de revêtements et bordures

Les travaux de revêtements et bordures sont organisés de façon à impacter le moins possible la circulation :

- les travaux de bordures et enrobés définitifs seront réalisés pendant les vacances scolaires d'été :

Rue Charles de Gaulle entre la place du révérend Simond et la rue Montpelaz : du 16 juillet au 1^{er} août inclus.

La rue est réouverte à la circulation. Des travaux de finition sont programmés mardi 7 août

A noter : Les travaux de raccordement gaz programmés sur la rue Charles de Gaulle entre la rue du Repos et l'extrémité du parking place du révérend Simond sont reportés d'une semaine, soit du 23 au 27 juillet. **Ces travaux sont terminés**

Les travaux de revêtements et bordures définitifs rue Charles de Gaulle entre la place Croisollet et l'entrée de la maternelle du Centre seront reportés au dernier trimestre 2018 et printemps 2019 à l'issue des travaux d'aménagement du jardin public et de l'extension du collège Démoz et coordonnés avec les travaux sous maîtrise d'ouvrage Priam's.

- Ces travaux vont impacter fortement la circulation sur la rue Charles de Gaulle et l'accès aux parkings. L'utilisation de moyens de locomotion alternatifs à la voiture est souhaitable. Une vigilance vis-à-vis des piétons, notamment des enfants, est fortement recommandée.

C. AMENAGEMENTS DE VOIRIE – PRIAMS

- Démarrage prévu en septembre 2018 par le parvis de l'Eglise. Il est demandé à Priams d'optimiser la durée des travaux pour impacter le moins possible la circulation et le stationnement du centre-ville.
- Une réunion de calage a eu lieu le 23 mai 2018
- Un planning réajusté a été transmis le 28 juin : il concerne la première phase des travaux : parvis de l'Eglise, place du Révérend Simond et jardin de la Cure : **ces travaux débuteront le 10 septembre pour une durée prévisionnelle de 9 semaines (fin prévue le 16 novembre 2018)**
- Les autres travaux s'enchaîneront à compter de janvier 2019 **en fonction des travaux de gros-œuvre. Le planning sera précisé cet automne.**

