



Rumilly, le 26 décembre 2017

## Bulletin d'information n°6

# AVANCEMENT DES OPERATIONS

Nota : Les dates indiquées sont des dates prévisionnelles qui pourront être modifiées en fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques.

Ce compte-rendu est mis à jour très régulièrement.

Toutes les parties veilleront à communiquer les modifications dès qu'elles en auront connaissance.

**Les éléments nouveaux par rapport au compte-rendu précédent sont indiqués en gras.**

### A. OPERATION LE FORUM – MAITRE D'OUVRAGE PRIAMS

- Les travaux de désamiantage des vieux bâtiments ont pris du retard. Leur fin est reportée au début d'année 2018.

Pour compenser ce retard, un phasage de travaux est mis en place pour permettre de mener simultanément des opérations de désamiantage et de déconstruction ainsi que les opérations de déconstruction et de terrassement.

⇒ Démolition du bâtiment C (coté rue Annexion) : Travaux en cours. La démolition du bâtiment C englobe également la démolition du préau ; à cette occasion, les places de stationnement situées en bout de parking, ainsi que les accès de service de ce secteur, seront neutralisés. Les circulations piétonnes au droit du bâtiment seront difficiles, voire interdites : privilégier le passage par la rue Charles de Gaulle.

⇒ Démolition du bâtiment B (bâtiment central) : du 08 janvier 2018 à fin janvier 2018.

⇒ Démolition du bâtiment A (côté rue Ch. de Gaulle) : 1ère quinzaine de février 2018.

- Les travaux de terrassement débuteront conformément au planning initial dès le 8 janvier 2018 sur le site de l'ancien bâtiment C (côté rue de l'Annexion).

Ces travaux de terrassement seront également menés suivant un phasage qui permettra de caler leur avancement sur celui des opérations de démolition qui les précèdent.

Les terrassements se termineront fin février 2018 sur le site de l'ancien bâtiment A.

Durant la période allant du début janvier jusqu'à la mi-février 2018, le chantier sera pourvu de deux accès distincts permettant cette coactivité.

- Les travaux spéciaux (battage et fonçage) sont programmés du 15 janvier au 1<sup>er</sup> avril 2018.
- Les travaux de gros œuvre débuteront par l'installation de la première grue (côté rue Annexion) le 07/03/18.

La seconde grue (côté rue Ch. de Gaulle) sera en place pour la mi-avril 2018.

- **Pendant toute la durée des travaux de démolition – terrassement, à savoir du 8 janvier à fin avril 2018, la rue du Repos sera fermée à la circulation sauf engins de chantier. Cela va impacter l'accès à l'Eglise, ainsi que le fonctionnement du secteur. Des plans de circulation pour les véhicules et les piétons sont en cours d'élaboration et seront communiqués dès leur finalisation.**

Ville de Rumilly

Hôtel de ville

BP 100

74152 Rumilly cedex

Tél. 04 50 64 69 20

[www.mairie-rumilly74.fr](http://www.mairie-rumilly74.fr)

### B. TRAVAUX DE RESEAUX – GROUPEMENT COMMUNE / C.3.R.

- Le délai d'exécution des marchés débutera le 15/12/17 par une période de préparation d'un mois.

Sur site, les travaux débiteront donc le 15/01/2018 pour une durée de 6 mois.  
La livraison est prévue le 31 juillet 2018.

- **Ces travaux vont impacter fortement la circulation sur la rue Charles de Gaulle et l'accès aux parkings. L'utilisation de moyens de locomotion alternatifs à la voiture est souhaitable. Une vigilance vis-à-vis des piétons, notamment des enfants, est fortement recommandée**

