



Rumilly, le 23 janvier 2018

Bulletin d'information n°8 bis

AVANCEMENT DES OPERATIONS

Nota : Les dates indiquées sont des dates prévisionnelles qui pourront être modifiées en fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques.

Ce compte-rendu est mis à jour très régulièrement.

Toutes les parties veilleront à communiquer les modifications dès qu'elles en auront connaissance.

Les éléments nouveaux par rapport au compte-rendu précédent ou revêtant une forte importance sont indiqués en gras.

A. OPERATION LE FORUM – MAITRE D'OUVRAGE PRIAMS

Un phasage de travaux est mis en place pour permettre de mener simultanément des opérations de désamiantage et de déconstruction ainsi que les opérations de déconstruction et de terrassement.

- ⇒ Démolition du bâtiment B (bâtiment central) : du 22 janvier au 9 février 2018.
 - L'annexe, comportant le local ménage et le Rased, sera sécurisée du fait de sa proximité du bâtiment démoli
 - Le mode opératoire de démolition est en cours de validation par la mairie
- ⇒ Démolition du bâtiment A (coté rue Ch. de Gaulle) : février 2018 dans la suite du bâtiment B
 - Le mode opératoire de démolition doit être transmis par le maître d'œuvre INGEOS pour validation par la mairie de RUMILLY

- Les travaux de terrassement débuteront conformément au planning initial dès le 8 janvier 2018 sur le site de l'ancien bâtiment C (côté rue de l'Annexion).

Ces travaux de terrassement seront également menés suivant un phasage qui permettra de caler leur avancement sur celui des opérations de démolition qui les précèdent.

Les terrassements se termineront fin février 2018 sur le site de l'ancien bâtiment A.

Durant la période allant du début janvier jusqu'à la mi-février 2018, le chantier sera pourvu de deux accès distincts permettant cette coactivité.

- Les travaux spéciaux (battage et fonçage) sont programmés du 22 janvier au 1^{er} avril 2018.
- Les travaux de gros œuvre débuteront par l'installation de la première grue (coté rue Annexion) le 7 mars 2018.
- La seconde grue (coté rue Charles de Gaulle) sera en place pour la mi-avril 2018.

Pendant toute la durée des travaux de démolition – terrassement, à savoir du 15 janvier à fin avril 2018, la rue du Repos sera fermée à la circulation, sauf engins de chantier. Cela va impacter l'accès à l'Eglise, ainsi que le fonctionnement du secteur. Des plans de circulation pour les véhicules et les piétons ont été mis en ligne sur le site internet de la mairie.

La rue du Repos est fermée à toute circulation, y compris engins de chantiers, le 22 janvier jusqu'à 13h30.

B. TRAVAUX DE RESEAUX – GROUPEMENT COMMUNE / C.3.R.

- Le délai d'exécution des marchés a débuté le 15 décembre 2017 par une période de préparation d'un mois.
- **Ces travaux se décomposent en 6 phases selon le planning prévisionnel suivant qui sera mis à jour en fonction de l'avancement du chantier**
 - **Phase 1 : tronçon rue Charles de Gaulle entre la rue Salteur et la rue du Repos : 15 janvier au 02 février 2018**
 - **Phase 2 : tronçon rue Charles de Gaulle entre la place Croisollet et la rue Salteur : 05 février au 09 mars 2018**

A noter que, entre le 12 février et le 23 février (vacances scolaires) :
La circulation sur la rue du Collège sera inversée
La rue Centrale sera réouverte à la circulation en sens contraire les jours de marché
 - **Phase 3 : tronçon rue Charles de Gaulle entre la rue du Repos et la rue des Ecoles : 12 mars au 06 avril 2018**

Les autres phases seront décrites ultérieurement.

La livraison est prévue le 31 juillet 2018.

Ces travaux vont impacter fortement la circulation sur la rue Charles de Gaulle et l'accès aux parkings. L'utilisation de moyens de locomotion alternatifs à la voiture est souhaitable. Une vigilance vis-à-vis des piétons, notamment des enfants, est fortement recommandée.

C. AMENAGEMENTS DE VOIRIE - PRIAMS

- Démarrage prévu en septembre 2018 **par le parvis de l'Eglise**

