



Rumilly, le 20 mars 2018

Bulletin d'information n°11

Nota : Les dates indiquées sont des dates prévisionnelles qui pourront être modifiées en fonction des aléas du chantier et des conditions climatiques.

Ce compte rendu est mis à jour très régulièrement.

Toutes les parties veilleront à communiquer les modifications dès qu'elles en auront connaissance.

Les éléments nouveaux par rapport au compte-rendu précédent ou revêtant une forte importance sont indiqués en gras.

A. OPERATION LE FORUM – MAITRE D'OUVRAGE PRIAMS

- Les travaux de désamiantage des vieux bâtiments ont pris du retard. Leur fin est reportée au début d'année 2018.

Un phasage de travaux est mis en place pour permettre de mener simultanément des opérations de désamiantage et de déconstruction ainsi que les opérations de déconstruction et de terrassement.

⇒ Démolition du bâtiment A (coté rue Ch. de Gaulle) : fin des travaux de démolition prévue le 21 mars.

- Les travaux de terrassement ont débuté le 8 janvier 2018 sur le site de l'ancien bâtiment C (côté rue de l'Annexion).

Ces travaux de terrassement sont également menés suivant un phasage qui permettra de caler leur avancement sur celui des opérations de démolition qui les précèdent.

Les terrassements se termineront sur le site de l'ancien bâtiment A.

La fin prévisionnelle des travaux de terrassement est programmée au 4 mai 2018

- Les travaux spéciaux (battage et fonçage), initialement programmés du 22 janvier au 1^{er} avril 2018, ont débuté début février **avec une fin prévue le 27 avril.**
- Les travaux de gros œuvre débiteront par l'installation de la première grue (coté rue Annexion) les **3 et 4 avril. La rue du repos sera fermée à toute circulation, y compris engins de chantiers**
- La seconde grue (coté rue Charles de Gaulle) sera en place **pour la première semaine d'avril 2018.**
- Pendant toute la durée des travaux de démolition – terrassement, à savoir du 15 janvier à fin avril 2018, la rue du Repos sera fermée à la circulation, sauf engins de chantier. Cela va impacter l'accès à l'Eglise, ainsi que le fonctionnement du secteur. Des plans de circulation pour les véhicules et les piétons ont été mis en ligne sur le site internet de la mairie.

B. TRAVAUX DE RESEAUX – GROUPEMENT COMMUNE / C.3.R.

- Le délai d'exécution des marchés a débuté le 15 décembre 2017 par une période de préparation d'un mois.
- Sur site, les travaux ont débuté le 15 janvier 2018 conformément au planning prévisionnel pour une durée de 6 mois.
- Ces travaux se décomposent en 6 phases selon le planning prévisionnel suivant qui sera mis à jour en fonction de l'avancement du chantier

- Phases 3 : tronçon rue Charles de Gaulle entre la rue du repos et la rue des écoles : 12 mars au **30 mars 2018**.

Pendant cette phase, la base de vie du chantier est déplacée sur le parking de la trésorerie qui sera fermé. Le parking du Révérend Simond est réouvert en quasi intégralité. L'entrée se fait par le passage de l'église et la sortie par la rue Charles de Gaulle en direction de la place Croisollet.

Les places de stationnement rue Charles de Gaulle entre la rue des écoles et la rue Montpelaz sont neutralisées.

L'accès des riverains à la rue des écoles est maintenu avec entrée et sortie par la rue Montpelaz.

Les places de stationnement à droite au début de la rue des écoles sont neutralisées (vers le parking de la trésorerie).

- Phase 4 : tronçon Rue Charles de Gaulle entre la rue des écoles et la rue Montpelaz : **3 avril au 11 mai**

La phase 3 progresse rapidement et permet d'avancer la phase 4.

Le parking de la trésorerie sera réouvert.

L'accès des riverains rue des écoles sera maintenu avec entrée/sortie par la rue Charles de Gaulle.

- Phase 5 : passage de l'église – place Révérend Simond à **compter du 14 mai jusqu'à fin juin**

- Phase 6 : rue du Repos : juillet 2018 – **pendant les vacances scolaires ou, si possible, avant fin avril pendant la fermeture de la rue du Repos.**

Les travaux de revêtements sont prévus de façon à impacter le moins possible la circulation – il est proposé de les réaliser lors de la phase 5 dans la mesure où la rue du Repos sera réouverte à la circulation.

- La livraison est prévue le 31 juillet 2018.
- Ces travaux vont impacter fortement la circulation sur la rue Charles de Gaulle et l'accès aux parkings. L'utilisation de moyens de locomotion alternatifs à la voiture est souhaitable. Une vigilance vis-à-vis des piétons, notamment des enfants, est fortement recommandée.

C. AMENAGEMENTS DE VOIRIE - PRIAMS

- Démarrage prévu en septembre 2018 par le parvis de l'église.

